

CERTIFICADO DE PUESTA EN MARCHA DE APARATO DE GAS

N°

Agente de puesta en marcha:

Nombre
Dirección Población CP
CIF Categoría

Datos de la instalación:

Dirección N° Planta Puerta..... Población CP

Datos del promotor:

Nombre CIF/NIF
Dirección Población CP

Datos del Cliente o usuario final:

Nombre NIF/CIF

Datos del Aparato:

Tipo Marca Modelo
Potencia Nominal (kW.) Número de fabricación

Pruebas realizadas de acuerdo con UNE 60.670:2014 parte 10:

Comprobaciones a realizar	Aparatos de gas (Tipos según la norma UNE-CEN/TR 1749IN)															
	Aparatos de tipo A										Aparatos de tipo B				Aparatos de tipo C	
	Cocinas, encimeras y hornos ¹⁾		Vitrocerámicas de fuegos cubiertos		Generadores de aire caliente según la Norma UNE-EN 525		Aparatos suspendidos de calefacción por radiación		Otros		Tiro Natural		Tiro forzado			
Correcto montaje del aparato	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>
Estanquidad de la conexión del aparato	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>
Análisis de los productos de la combustión	NO	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>
Medición del CO-ambiente	NO	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	SÍ ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>	SÍ ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>	SÍ ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>
Tiro del conducto de evacuación	NO	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	SÍ ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

1) Se incluyen tanto hornos independientes como hornos solidarios a cocinas.
2) Únicamente cuando el aparato esté ubicado en un local no considerado zona exterior (véase 4.1.2 de la norma UNE 60670-6:2014)

Espacio reservado para el ticket promotor o prueba inicial con empresa distribuidora

Fecha:

Firma.

Firma del Promotor

Fecha:

Firma.

Firma del usuario o representante

Espacio reservado para el ticket en la puesta en marcha al usuario

El Agente de puesta en marcha firmante CERTIFICA que ha realizado las comprobaciones necesarias para la puesta en marcha del aparato reseñado y seguido las indicaciones adicionales del fabricante, con resultado favorable, por lo que el aparato se puede poner en marcha.

Observaciones:

Fecha: Fecha:

Firma del Agente de puesta en marcha y sello de la Empresa
Puesta en marcha al promotor

Firma del Agente de puesta en marcha y sello de la Empresa
Puesta en marcha al usuario final